



Obra
REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DOS PALMARES – PE

Planilha de medição da obra

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 20/05/2024	2ª Medição 17/06/2024
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1	PALMARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,0	0,0	0,0%	0,00	1.842,90		
2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					211.776,78	R\$ 107.213,04	R\$ 104.563,74
2.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. {REF.: SINAPI 101852}	8.600,0	2.004,81	23,31%	124.137,84	408.374,16	834,81	1.170,0
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	3.000,0	897,0	29,9%	69.086,94	161.973,06	R\$ 51.691,44	R\$ 72.446,40
2.3	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)	800,0	0,0	0,0%	0,00	13.856,00	480,0	417,0
2.4	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	600,0	400,0	66,67%	18.552,00	9.276,00	R\$ 36.969,60	R\$ 32.117,34
							16,00%	13,90%
	Porcentagem Executada						13,28%	12,96%
	Valor Executado						R\$ 107.213,04	R\$ 104.563,74
	Porcentagem Executada Acumulada						13,28%	26,24%
	Valor Executado Acumulado						R\$ 107.213,04	R\$ 211.776,78
	Saldo Total							595.322,12

VITÓRIA CORTE
Engenheira Civil - CREA – PE 181840962-3