

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES  
CNPJ: 10.212.447/0001-88



**Obra**  
**REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DOS PALMARES – PE**

**Planilha de medição da obra**

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 20/05/2024
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b> <b>0,00%</b>
1.1	PALMARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,0	0,0	0,0%	0,00	1.842,90	
<b>2</b>	<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>107.213,04</b>	<b>R\$</b> <b>107.213,04</b>
2.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. {REF.: SINAPI 101852}	8.600,0	834,81	9,71%	51.691,44	480.820,56	834,81 R\$ 51.691,44 9,71%
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	3.000,0	480,0	16,0%	36.969,60	194.090,40	480,0 R\$ 36.969,60 16,00%
2.3	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)	800,0	0,0	0,0%	0,00	13.856,00	
2.4	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	600,0	400,0	66,67%	18.552,00	9.276,00	400,0 R\$ 18.552,00 66,67%
<b>Porcentagem Executada</b>							<b>13,28%</b>
<b>Valor Executado</b>							<b>R\$</b> <b>107.213,04</b>
<b>Porcentagem Executada Acumulada</b>							<b>13,28%</b>
<b>Valor Executado Acumulado</b>							<b>R\$</b> <b>107.213,04</b>
<b>Saldo Total</b>							<b>699.885,86</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES  
CNPJ: 10.212.447/0001-88

---

José Alves dos Santos  
Setor de Engenharia

- - / PE  
/ [alvessantos39@icloud.com](mailto:alvessantos39@icloud.com)