

CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ITEM 23 DO ANEXO V DA LEI Nº 1.111/2008

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						
		CONVÊNIO				N		
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ	Razão Social	Nº
Despesa	Construção de calçada, pintura, recuperação elétrica, instalação de canaleta, drenagem e aplicação de impermeabilizante no prédio da Câmara.					29.980.930/0001-30	JOSÉ FERNANDES PATROCÍNIO DOS SANTOS EIRELI	19

Declaro que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

Palmares, 31 de dezembro de 2021

Walberte Cezino de Vasconcelos

Controle Interno

Jailton Bezerra de Souza Júnior

Tesoureiro

**CIPAL DOS PALMARES
DE PERNAMBUCO**

RESOLUÇÃO TCE Nº 153/2021

Serviços de Engenharia - EXERCÍCIO 2021

CONTRATO						DESPESAS DO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
08/06/21	15 dias	4,750.00	25/06/21			4.4.90.51.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	Concluído
						TOTAL	4,750.00	4,750.00	4,750.00	

Fernando Augusto Godoi de Freitas Souza

Presidente