


Proponente		Projeto:					Empresa / CNPJ:									
Prefeitura Municipal dos Palmares-PE		OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO DE NOVA PALMARES MUNICÍPIO DOS PALMARES - PE					S MACEDO BARBOSA DE SOUSA LTDA - ME - CNPJ 33.248.222/0001-87									
Responsável Técnico (Fiscalização):		Endereço:					Processo Administrativo:		DATA DO BM					BM		
Vitória Corte - CREA-PE: 1818409623		Bairro Nova Palmares - Palmares-PE					038/2023		19/12/2023							
RUA:		BDI	DATA DA OS	N. do Contrato	Licitação Tipo	Número	Valor Cont.	Valor Medição	SALDO	2						
		25,00%	06/11/2023	037/2023	DISPENSA	038/2023	R\$ 107.731,63	R\$ 32.859,33	R\$ 6.651,00							
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/11/2023 A 19/12/2023																
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	QUANTIDADE (FÍSICO)			VALORES (R\$) (FINANCEIRO)			%			
				SEM BDI	COM BDI		Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado	Med. Até o Período	Medido no Período	Acumulado				
1	RECUPERAÇÃO MERCADO PÚBLICO NOVA PALMARES					R\$ 33.038,13				R\$ 33.038,13	R\$ -	R\$ 33.038,13	100,00%			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 33.038,13				R\$ 33.038,13	R\$ -	R\$ 33.038,13	100,00%			
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	R\$ 364,99	R\$ 456,24	R\$ 1.368,72	3,00		3,00	R\$ 1.368,72	R\$ -	R\$ 1.368,72	100,00%			
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	64,00	R\$ 124,44	R\$ 155,55	R\$ 9.955,20	64,00		64,00	R\$ 9.955,20	R\$ -	R\$ 9.955,20	100,00%			
1.1.3	ESCORAMENTO METÁLICO SOB VIGAS E TERÇAS DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	R\$ 17.371,37	R\$ 21.714,21	R\$ 21.714,21	1,00		1,00	R\$ 21.714,21	R\$ -	R\$ 21.714,21	100,00%			
1.2	INFRAESTRUTURA					R\$ 32.220,51				R\$ 24.090,91	R\$ 8.129,60	R\$ 32.220,51	100,00%			
1.2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	6,19	R\$ 3.222,86	R\$ 4.028,58	R\$ 24.936,91	5,98	0,21	6,19	R\$ 24.090,91	R\$ 846,00	R\$ 24.936,91	100,00%			
1.2.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA	M	40,00	R\$ 145,67	R\$ 182,09	R\$ 7.283,60	40,00	40,00	40,00	R\$ -	R\$ 7.283,60	R\$ 7.283,60	100,00%			
1.3	DRENAGEM					R\$ 8.975,89				R\$ 950,40	R\$ 8.025,49	R\$ 8.975,89	100,00%			
1.3.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	R\$ 36,79	R\$ 45,99	R\$ 551,88	12,00	12,00	12,00	R\$ -	R\$ 551,88	R\$ 551,88	100,00%			
1.3.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	R\$ 58,32	R\$ 72,90	R\$ 874,80	12,00	12,00	12,00	R\$ -	R\$ 874,80	R\$ 874,80	100,00%			
1.3.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	4,00	R\$ 190,08	R\$ 237,60	R\$ 950,40	4,00	4,00	4,00	R\$ 950,40	R\$ -	R\$ 950,40	100,00%			
1.3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	UN	1,00	R\$ 5.279,05	R\$ 6.598,81	R\$ 6.598,81	1,00	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 6.598,81	R\$ 6.598,81	100,00%			
1.4	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 33.497,10				R\$ 10.141,86	R\$ 16.704,24	R\$ 26.846,10	80,14%			
1.4.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	270,00	R\$ 79,54	R\$ 99,43	R\$ 26.846,10	102,00	168,00	270,00	R\$ 10.141,86	R\$ 16.704,24	R\$ 26.846,10	100,00%			
1.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	90,00	R\$ 59,12	R\$ 73,90	R\$ 6.651,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%			
TOTAL						R\$ 107.731,63				R\$ 68.221,30	R\$ 32.859,33	R\$ 101.080,63	30,50%			

FLÁVIO MANOEL DA SILVA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

VITÓRIA CORTE
FISCAL DE OBRA

S MACEDO BARBOSA DE SOUSA LTDA - ME
EMPRESA